

4/2.3.1.

Et mēdācys Hēg. mē. c.

CDBCA

SS3

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Обр. бр. 290040

50x2 листа

SS3

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНВЕСТИТОР	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН ^У <u>СРЕДНАК</u> ДАТУМ <u>22.09.22</u>
ОБЈЕКАТ		
МЕСТО		

РАДНО ВРЕМЕ		Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
			Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали			
I	смена од до укупно часова	I						У час С ^о (сунчано, облачно, киша)
II	смена од до укупно часова	II						У час С ^о (брзина ветра)
III	смена од до укупно часова	III						У час С ^о (ниво подземних вода)

[illegible]

ВОДЕ ДНЕВНИК:
ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
НАДЗОРНИ ОРГАН:

[illegible]

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРПС
ОБЈЕКАТ ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА
МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР У.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 13.10.2022.

Страна

9

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	4	4	1	1	10		У <u>8</u> час <u>10</u> °C	<u>БЕЛГО</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час °C	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>25</u> °C	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ПОЈАВЉЕ 200.0 ИНСТАЛАЦИОНОС КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕК +
ПРО $4 \times 2.5 \text{ mm}^2$ У КАНАЛИТЕ У ЗИДОВЕ У БРИЛУ А - +
ДИКОМ СОРТАТУ У ПРОСТОРИЈАМА БРОЈ 27 И 28.



ЗВРШИТИ ДЕМОНТАЖУ
ПОЛОЖЕНИТ ПРОО КАБЛА
И ПОЛОЖИТИ ПРОЕКТОВАНЕ
42X4-3



ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:


НАДЗОРНИ ОРГАН:


ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СВІС</u> ОБЈЕКАТ <u>ОП НОБУ САЊ - СУБОТИЦА</u> МЕСТО <u>НОБУ САЊ</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>ПЕТАК</u> ДАТУМ <u>14.10.2022.</u>		Страна <u>10</u>																							
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена I II III	Број радника <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width:10%;">Грађ. радн.</th> <th style="width:10%;">За-нат.</th> <th style="width:10%;">Техн. особ.</th> <th style="width:10%;">Ос-тали</th> <th style="width:10%;">Укупно</th> </tr> <tr> <td><u>4</u></td> <td><u>4</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>10</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>					Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>											Механизација 	Температура У <u>6</u> час <u>9</u>C° У часC° У <u>16</u> час <u>25</u>C°	Време <u>БЕДЛО</u> (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																								
	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>																								
ОПИС РАДА						ПРИМЕДБЕ																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 65%;"> <p>..... КОМАНДА 220m УСТАНАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА II ПРЕСЛА ПРСО 3x2.5mm² У КАНАЛИТУ У ЗИДОВЕ У КРИЛУ А, ЧА ДУЖИНА СОПЛА У ПРЕСЛОВИДАМА 500J 25 И 26</p> </div> <div style="width: 30%; font-size: 2em; line-height: 1;"> </div> </div>						<p>..... IZVRŠITI DEMONTAŽU PPOO KARLOVA I PLOŠTI PROJEKTOVANJE H2XH-5</p>																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 50%;">  </div> </div>																													
ПОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:																									

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>С.Р.К.</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ПРЕЈЕКАТ <u>ОП НОВИ САД - СУБОРИЦА</u>				Страна <u>11</u>	
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>				ДАН <u>САЧЕЉАК</u> ДАТУМ <u>17.10.2022.</u>	

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	4	4	1	1	10		У <u>2</u> час <u>10</u> °C	<u>БГЛО</u> <small>(сунчано, облачно, киша)</small>
II смена од до укупно часова	II							У час °C	 <small>(брзина ветра)</small>
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>25</u> °C	 <small>(ниво подземних вода)</small>

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
ПОМЕНАРЕ 150.М ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСКА ПРОД 3.25mm ² У КАНАЛИТЕ У ЗИДОВЕ И КРИЛУ А, НА ДОХОД СОБАТУ И ПРОСТОРИЈАМА 24 И 26.	ZVRŠITI DEMONTAŽU POLJEŽNIH PROD KABLOVA I ZAHVATI IХ PROJEKTOVA- NIM N2X4-3





ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРПС
ОБЈЕКАТ ОН НОВИ САД - СУБОТИЦА
МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР У.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН УТОРСК ДАТУМ 18.10.2022.

Страна
12

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Грађ. радна.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно
4	4	1	1	10

Механизација

Температура

Време

У 2 час 7 °C
У час °C
У 16 час 25 °C

БЕДЛО

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)


ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ПАРКОВЕ 160m УСТАЛАНУНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЭСЕКА
ПРОД 2x4mm² И 360m ТИПА И ПРЭСЕКА У КАНАЛИТАС У
ЗНАКОВЕ У КРУГУ А, ЧА ДРУГОМ СОРТУ У ПРОСТОРИЈАМА 7 и 8.

IZVRSITI DEMONTAZU POLOZENE
PROD KABLA I ZAMENITI GA
PROJEKTOVANIM 12X#-5
KABLOM.

ВОДЕ ДНЕВНИК:



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА СВРСОБЈЕКАТ НА НОВИ САЊ - СУБОТИЦАМЕСТО НОВИ САЊ

ИНВЕСТИТОР

У.Ж.С.

.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 21.10.2022.15

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 2 до 17 укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Број радника

Грађ.
радр.За-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

Механизација

I

4

4

1

1

10

II

III

Температура

Време

У 5 час 9 °C

У час °C

У 12 час 23 °CВЕРНО

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ



ПОСЛАНАК 120m ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСКА
ПРОО 3x2.5mm² И 250m ТИПА И ПРЕСКА ПРОО 3x4mm²
У КАНАЛИТЕ У ЗИДОВЕ НА ДРУГОМ СПРАТУ КИЛА А У
ПРОСТОРУМ 21.

DEMONITIRATI POLOZENI
PROO KABEL I POLOZITI
N2XH-3, KAKO JE DATO
PROJEKCIOM

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН

РАДНИ РАДОВА ЗАВЕШТАЈ ОД НОВИ САД - СУБОТИЦА ОБЈЕКТ: НОВИ САД		ИНВЕСТИТОР У.З.С.		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН 05.05.2022. ДАТУМ 22.10.2022.		Страна 16	
РАДНО ВРЕМЕ I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова		Смена I II III		Број радника Грађ. радн. За-нат. Техн. особ. Укупно 4 4 1 1 10		Температура у 8 час 5°C у 16 час 22°C	Време 16:00 (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							
ПОДАСТАВ 170.0 м УСТАЛАНУЊЕНОГ КИЛА ТИПА II АДРЕСКА 1000 3x2.5mm ² у кнауре у зидове на другом спрату ТИПА А у посморици ЗР.							
ДЕМОНТАЖИ ПОЛОЖИ ПРОД КАБЕЛ И ЗАКЛУЧИ ГА ПРОЈЕКТОВАНИМ КИХИ-3 КАБЛОК.							
 							
НОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:			

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

ДАТУМ

Страна

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Механизација

Температура

Време

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРПС

ОБЈЕКАТ ОД НОВИ САД - СИСТЕМА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР У.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

20

ДАН СРЕДА ДАТУМ 24.2022.

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Грађ.
радна.За-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

I смена од 2 до 12 укупно 10 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

I 4 4 1 1 10

II

III

У 5 час 6 С°

У час С°

У 16 час 17 С°

ВРЕМЕ

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

- ПОКЛАПАЊЕ 270cm ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА
N2xH-J 3x1.5mm² И 370cm ТИПА И ПРЕСЕКА N2xH-J
3x2.5mm² НА ДРУГОМ СПРАТУ КРИЛА А У ВОДНИКУ.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ДАТУМ

СТРАНА

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАТУМ

СТРАНА

РАДНО ВРЕМЕ

смена од

до

укупно

часова

смена од

до

укупно

часова

смена од

до

укупно

часова

Број радника

Грађ. радн.

За-нат.

Техн. особ.

Ос. тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

У

У

У

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА



НАДЗОРНИ ОРГАН

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СДК</u> ОБЈЕКАТ <u>СД КОЗУ САД - СУБОТИЦА</u> МЕСТО <u>КОЗУ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>УДК</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна <u>25</u>					
				ДАН <u>УБОРАК</u> ДАТУМ <u>8.11.2022.</u>							
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време		
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно					
I смена од до укупно часова	I	4	4	1	1	10		У час C° (сунчано, облачно, киша)		
II смена од до укупно часова	II							У час C° (брзина ветра)		
III смена од до укупно часова	III							У час C° (ниво подземних вода)		
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ			
ПИМЕНА И ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНОС КАБЛА ПРОСТОРИЈАМА НА ДРУГОМ ПОРАТУ КРИЛА А.											
										<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> ВОДЕ ДНЕВНИК: </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: </div> </div>	



Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Д.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна <u>27</u>			
ОБЈЕКАТ <u>НОВИ САД - СИСТЕМАЦИЈА</u>				ДАН <u>ЧЕТВРТАК</u> ДАТУМ <u>10.11.2022.</u>					
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>2</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		У <u>6</u> час <u>8</u> °C	<u>7-100</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час °C (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>14</u> °C (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
<p>ОПИСИВАЊЕ МЕСТА ЗА КАБЛОВЕ ЗА РАСВЕТУ</p> <p>УПРАВЉАЊЕ КАНАЛА ПОДСИСТАМЕ ЛОЗНИ.</p>									
ВОДЕ ДНЕВНИК:							ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: 		
							НАДЗОРНИ ОРГАН: 		

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u> ОБЈЕКАТ <u>ОП-НОВИ САД - СУБОТИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>ПОСРЕДАК</u> ДАТУМ <u>14.11.2022.</u>		Страна <u>30</u>													
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена I II III	Број радника <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">Грађ. радн.</th> <th style="width: 10%;">За-нат.</th> <th style="width: 10%;">Техн. особ.</th> <th style="width: 10%;">Ос-тали</th> <th style="width: 10%;">Укупно</th> </tr> <tr> <td><u>4</u></td> <td><u>4</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>10</u></td> </tr> </table>					Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>	Механизација	Температура У <u>6</u> час <u>6</u> °C У час °C У <u>16</u> час <u>11</u> °C	Време <u>ВЕТРО</u> (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно														
	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>														
	ОПИС РАДА						ПРИМЕДБЕ												
<p>УРЕЂЕЊЕ УЛАЗ У АО ЗА ПОКЛОНЕ КАБЛОВА И ПОКРИВАЊЕ КАБЛОВА.</p>																			
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:															



[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>CRIC</u> ОБЈЕКАТ <u>ОП НОВИ САД - СИЈОТИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>УЖ.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>ЧЕТВРТАК</u> ДАТУМ <u>17.11.2022.</u>		Страна <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">33</div>			
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радр.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно			
I смена од до укупно часова	I	4	4	1	1	10		У часC° (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У часC° (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>10</u> C° (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ	
<p>- ПОВЕЉАЊЕ КИБЛОВА ЗА ОСВЕЋЕЊЕ И НАПОЈАЊУ РО.</p>									
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Мирослав М. Стефановић <small>ДИРЕКТОР</small> </div> <div style="text-align: center;">  Мир. М. Стефановић <small>ДИРЕКТОР</small> </div> </div>									
ВОДЕ ДНЕВНИК:								НАДЗОРНИ ОРГАН:	


ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>CEIC</u> ОБЈЕКАТ <u>OP NOBII CAD - CИЗОТЧИЗА</u> МЕСТО <u>NOBII CAD</u>		ИНВЕСТИТОР <u>WZK S.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>ПЕТАК</u> ДАТУМ <u>18.11.2023</u>		Страна <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">34</div>			
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радр.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова	I	4	4	1	1	10		У <u>8</u> час <u>4</u> °C <u>БЕДО</u> <small>(сунчано, облачно, киша)</small>
II смена од до укупно часова	II							У час °C <small>(брзина ветра)</small>
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>9</u> °C <small>(ниво подземних вода)</small>
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
<u>ПОВЕЗИВАЊЕ КАБЛОВА ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ НА НАПОДАЊУ ДА.</u>									
									
ВОДЕ ДНЕВНИК:							ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРС		ИНВЕСТИТОР УЖС.		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна
ОБЈЕКАТ ОП ЧОВУ САД - СУБОРИЦА				ДАН ДАТУМ 21.II.2022.		36.....
МЕСТО ЧОВУ САД						

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно			
I смена од 7 до 12 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10		Y..... часC°	(сончано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							Y..... часC°	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							Y..... часC°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
<p>- ПОСТАВЉАЊЕ ШТАПОВА ЗА ПРИКЉУЧИЋЕ И ИЗБОЛ ЗА КЛУНГ НА ДРОГОМ САРГАТИ КУЛО А.</p>	



 ВОДЕ ДНЕВНИК:

 ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
 НАДЗОРНИ ОРГАН:

[illegible]

[illegible]



Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СПИС</u> ОБЈЕКАТ <u>ОП НОВИ САД - СУБОТИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>			ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>			ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>СУБОТА</u> ДАТУМ <u>3.12.2022</u>		Страна <u>47</u>																					
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>2</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова		Смена I II III	Број радника <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Грађ. радн.</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th>Укупно</th> </tr> <tr> <td><u>4</u></td> <td><u>2</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>8</u></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>											Механизација 	Температура у <u>8</u> час <u>3</u> °C у час °C у <u>16</u> час <u>9</u> °C Време <u>БЕАДО</u> (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)	
Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																									
<u>4</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>																									
ОПИС РАДА					ПРИМЕДБЕ																								
<p><u>УРЕЂИВАЊЕ ЗИДОВА ЗА ПОЛАЖАЊЕ КАБЛОВА, УСТАНАВЉИВАЊЕ КАНАЛА И КИЛУ А.</u></p>																													
																													
ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:					НАДЗОРНИ ОРГАН:																								

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК			
СБИС		УДЖС		Страна 49			
ОБЈЕКАТ ОД НОВИ САД - СИМБОВА				ДАН УТОРАК ДАТУМ 21.03.2023.			
МЕСТО НОВИ САД							
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника			Температура	Време	
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7 до 12 укупно 10 часова		4	2	1	1	3	
II смена од до укупно часова							
III смена од до укупно часова							
ОПИС РАДА							
УРЕЂЕЊЕ КАБЛОА, ВИШЕВРЕЊЕ КАБЛА, СИМБОВНЕ ДУЖИ							
У КАБЛУ А.							
ПОЈКЕЊЕ ИНСТАЛАЦИОНЕ КАБЛА МНХН-О 1x25mm ²							
У ТРАЈЕЊИМА							
По Р21 423.1 у току је 2							
се поставља кабл М2ХН-7 1x25mm ²							
Зато се постави кабл							
МНХН-О 1x25mm ²							
Налаже се изводити да изведи							
постављање предвиђеног кабла							
по Р21.							
21.03.2023.							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>							
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:			

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u> ОБЈЕКАТ <u>ОП ЧОВУ СДЈ - СУБОТИЦА</u> МЕСТО <u>ЧОВУ СДЈ</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>СРБИЈА</u> ДАТУМ <u>7 12 2022</u>																																	
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>12</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова		Смена I II III		Број радника <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Грађ. радн.</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th>Укупно</th> </tr> <tr> <td><u>1</u></td> <td><u>2</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>8</u></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>			Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>																Механизација		Температура У <u>6</u> час <u>6</u> C° У час C° У <u>16</u> час <u>12</u> C°		Време <u>12101</u> (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)	
Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																																	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>8</u>																																	
ОПИС РАДА					ПРИМЕДБЕ																																
<p>— ПОСТАВЉАЊЕ АНТИСТА ЗА ПОСТАВУ ПРИКЛУЧНИКА,</p> <p>ПРЕМА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И УТИЧНИКЕ У КРАЈУ А.</p>																																					
																																					
ВОДЕ ДНЕВНИК:					ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:																																
НАДЗОРНИ ОРГАН:																																