

80 x 1 290 x 205

до 254

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА НОВИ САД
УНСТАЛАЧУИЈЕ -
ТЕРМОТЕХНИЧКА ЦРБОВКА
(ВЕЛИКА СКА)

6/1/11

A4 / ОФСЕТ

ptimum
Smederevska Palanka

www.optimum.rs

4776



8606003420016

ВНИМАНИЕ

4778

1000

активирање клизишта, археолошки налази и др.);
17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и нало-
зима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;

3) друге податке који се односе на међусобно односе инвеститора, извођача радова, извођача радова,
заинтересованих објеката (питања рада ван редовног радног времена, режијски трошкови,
ванредни трошкови и сл.).

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CPIC СССР		ИНВЕСТИТОР ИЖС		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК					
ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА - ВРАЊКА САМ				1					
МЕСТО НОВИ САД				ДАН ДАТУМ					
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од до укупно часова								У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова								У..... час С°	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова								У..... час С°	(ниво подземних вода)
О П И С Р А Д А								ПРИМЕДБЕ	
- Извођач радова је JV CPIC - СССР, надзорни извођач радова је Милан Огризовић бр. лиценце 430 А 756 06, стручни надзор је Петар Стошић бр. лиценце 330 1426 10, инвеститор је Инфраструктура Железнице Србије									
ВОДЕ ДНЕВНИК: Срђан Ђабљанић								ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Милан Б. Огризовић дипл. матр. № 430 А 756 06 НАДЗОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА	
НАДЗОРНИ ОРГАН: Петар С. Стошић дипл. матр. № 330 1426 10 ОДБОРНИК ПРОЈЕКТАНТИ									

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC-CCCC</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК						
				<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>						
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време		
		Грађ. ради	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно				
I смена од до укупно часова			3	1		4				
II смена од до укупно часова										
III смена од до укупно часова										
О П И С Р А Д А							ПРИМЕДБЕ			
- МОНТАЖА НОСАЧА ЗА ПОКРЕЊЕ КАНАЛА - ИСТОВАР КАНАЛА - МОНТАЖА КАНАЛА ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ Ваздуха										
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Вайншт</u>							ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Милан Б. Огризовић</u> 430 4756 06			
НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>330 1426 10</u>										

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC СССС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК								
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>							ДАН <u>ПЕТАК</u> ДАТУМ <u>23.02.2024</u>								
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>							5								
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време						
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)						
								У..... час С°	(брзина ветра)						
								У..... час С°	(ниво подземних вода)						
I смена од до укупно часова															
II смена од до укупно часова															
III смена од до укупно часова															
О П И С Р А Д А							ПРИМЕДБЕ								
- ИЖС БИЛО РАДОВИ НА МОНТАЖИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА															
									ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Ђасинић</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>[Потпис]</u>				


ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC-CCCC</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>УЖС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК									
				ДАН <u>Недеља</u> ДАТУМ <u>25.02.2024</u>									
РАДНО ВРЕМЕ. I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време				
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)			
								У..... час С°	(брзина ветра)				
								У..... час С°	(ниво подземних вода)				
О П И С Р А Д А								ПРИМЕДБЕ					
<p>— НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА МОНТАЖИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА</p>													
											ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Батић</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:


ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC SSSC</u>		ИНВЕСТИТОР <u>VHC</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ <u>ЖРЛВЗНИЧКА СТАНИЦА</u>				ДАН <u>Уторак</u> ДАТУМ <u>27.02.2024</u>	
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>					

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С°	
I смена од до укупно часова			5	2	-	7		У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова								У..... час С°	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова								У..... час С°	(ниво подземних вода)


О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
<ul style="list-style-type: none"> - МОНТАЖА КАНАЛА ЗА УБАЏИВАЊЕ Ваздуха - МОНТАЖА ФРЕОНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - МОНТАЖА УНУТРАШЊИХ СИЛИХ ЈЕДИНИЦА У КРИЛУ ИЦА 	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Срђан Ваљант

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: 

НАДЗОРНИ ОРГАН: 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JU CRIC-CCCC</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		10			
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>				ДАН <u>СРЕДА</u> ДАТУМ <u>23.02.2014</u>					
МЕСТО <u>НОЗВ САЛ</u>									
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)
			5	2		7		У..... час С°	(брзина ветра)
								У..... час С°	(ниво подземних вода)
I смена од до укупно часова									
II смена од до укупно часова									
III смена од до укупно часова									
О П И С Р А Д А							ПРИМЕДБЕ		
- МОНТАЖА КАНАЛА ЗА УБАЏИВАЊЕ ВАЗДУХА У ВЕЛИКОЈ САЛИ - МОНТАЖА ФРЕОНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ВЕЛИКОЈ САЛИ - МОНТАЖА ФРЕОНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У Ц КРИЛУ									
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Ђашић</u>							ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА		
							НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Петар С. Стошић</u>		

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>ЈВ СРБ ССС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		13
ОБЈЕКАТ <u>Железничка станица</u>							ДАН <u>СУБОТА</u> ДАТУМ <u>02.03.2024</u>		
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>									
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С° (сунчано, облачно, киша)
			2	1		3		У..... час С° (брзина ветра)
								У..... час С° (ниво подземних вода)
I смена од до укупно часова									
II смена од до укупно часова									
III смена од до укупно часова									
О П И С Р А Д А							ПРИМЕДБЕ		
<u>- МОНТАЖА ФЛЕКСИ ЦРЕВА</u>									




ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC SSS</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК								
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>							ДАН <u>Четири</u> ДАТУМ <u>03.03.2024</u> <u>14</u>								
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>															
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време						
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно									
I смена од до укупно часова							У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)							
II смена од до укупно часова							У..... час С°	(брзина ветра)							
III смена од до укупно часова							У..... час С°	(ниво подземних вода)							
О П И С Р А Д А							ПРИМЕДБЕ								
<p>- НИЈЕ БИЛО РАДОВА НА МОНТАЖИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ РАДОВА</p>															
									ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Ђакић</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА				



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC SSSC</u> ОБЈЕКАТ <u>Железничка станица</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК					
				ДАН <u>Понеделик</u> ДАТУМ <u>04.03.2024</u> 15					
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С° (сунчано, облачно, киша)
								У..... час С° (брзина ветра)
								У..... час С° (ниво подземних вода)
I смена од до укупно часова			3	1		4			
II смена од до укупно часова									
III смена од до укупно часова									
О П И С Р А Д А							ПРИМЕДБЕ		
<ul style="list-style-type: none"> - МОНТАЖА ПНЕУМАТСКИХ КУЋИЈА - МОНТАЖА ФЛЕКСИ ЦРЕВА - ПОВЕЗИВАЊЕ ПНЕУМАТСКИХ КУЋИЈА СА ФЛЕКСИ ЦРЕВИМА 									
							ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Ђокић</u>		
НАДЗОРНИ ОРГАН:									

[illegible]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка




ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV СРПС СССС</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК									
				ДАН <u>Понедељак</u> ДАТУМ <u>01.04.2024</u>									
РАДНО ВРЕМЕ. I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време				
		Грађ. ради	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно		У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)				
			4	1		5		У..... час С°	(брзина ветра)				
								У..... час С°	(ниво подземних вода)				
О П И С Р А Д А								ПРИМЕДБЕ					
- ИСТОВАР КАИЛА КОМОРЕ - МОНТАЖА КАИЛА КОМОРЕ													
											ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Башић</u>		
								НАДЗОРНИ ОРГАН:					



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>ЈУ С В С С С С</u> ОБЈЕКАТ <u>ХРВАТСКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ СЕД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u> 		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>Уторак</u> ДАТУМ <u>02.04.2024</u> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-left: 10px;">21</div>																																								
РАДНО ВРЕМЕ. I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Смена</th> <th colspan="5">Број радника</th> <th rowspan="2">Механизација</th> </tr> <tr> <th>Грађ. радн</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th>Укупно</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Смена	Број радника					Механизација	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Температура</th> <th>Време</th> </tr> <tr> <td>У..... час С°</td> <td>..... (сунчано, облачно, киша)</td> </tr> <tr> <td>У..... час С°</td> <td>..... (брзина ветра)</td> </tr> <tr> <td>У..... час С°</td> <td>..... (ниво подземних вода)</td> </tr> </table>		Температура	Време	У..... час С° (сунчано, облачно, киша)	У..... час С° (брзина ветра)	У..... час С° (ниво подземних вода)
Смена	Број радника					Механизација																																						
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																																							
Температура	Време																																											
У..... час С° (сунчано, облачно, киша)																																											
У..... час С° (брзина ветра)																																											
У..... час С° (ниво подземних вода)																																											
О П И С Р А Д А		ПРИМЕДБЕ																																										
<u>— МОНТАЖА КАУМ КОМОРЕ</u>																																												


ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC SCCC</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>УЖС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК														
				ДАН <u>Петак</u> ДАТУМ <u>05.04.2024</u>														
РАДНО ВРЕМЕ. I смена од до укупно часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време									
		Грађ. ради	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно		У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)									
			4	2		6		У..... час С°	(брзина ветра)									
								У..... час С°	(ниво подземних вода)									
О П И С Р А Д А								ПРИМЕДБЕ										
<div style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;"> МОНТАЖА ЧЕЛНИХ ЦЕВИ ОД ЧУЛИЧ </div> <div style="font-size: 1.2em;"> КОМОРЕ ДО ТОПЛОТНЕ ПОЈСТАНЦИЈЕ </div>																		
											ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Органи Београда</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:			НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Н-Септ</u>		



ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР						ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ								ДАН	
МЕСТО								ДАТУМ	
РАДНО ВРЕМЕ.		Смена	Број радника					Механизација	Температура
			Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		Време
									У..... час С°
									У..... час С°
I смена од до укупно часова			6	2		8		У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова								У..... час С°	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова								У..... час С°	(ниво подземних вода)
О П И С Р А Д А									ПРИМЕДБЕ
<div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;"> Монтажа цевовода за електричну енергију Монтажа хвитања нечистоћа у подстаници </div>									
ВОДЕ ДНЕВНИК:						ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА			НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC - CCC</u>		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК					
ОБЈЕКАТ <u>Железничка станица</u>			ДАН <u>ЧЕТВРТАК</u> ДАТУМ <u>11.04.2021.</u>					
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>			28					
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. ради	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно		У..... час С° (сунчано, облачно, киша)
I смена од до укупно часова			6	2		8		У..... час С° (брзина ветра)
II смена од до укупно часова								У..... час С° (ниво подземних вода)
III смена од до укупно часова									
О П И С Р А Д А								ПРИМЕДБЕ	
<p style="font-size: 1.2em;">- МОНТАЖА ЦЕЛОВОДА ЗА КЛИМА КОМОРУ</p>									
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:					НАДЗОРНИ ОРГАН:		
									



ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈУ СЕРИС СССС

ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ИЖС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН 17. Јуни ДАТУМ 12. Јуни

29

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

О П И С Р А Д А

— Изградња узводне зидарнице конјуре


ПРИМЕЋАБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Срђан Бабић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДУ СРПС ССС

ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

МЕСТО ПЛОСНА САД

ИНВЕСТИТОР ИЖС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН 15.04.2024. 30


РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника				Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	
I смена од до укупно часова			6	2		8
II смена од до укупно часова						
III смена од до укупно часова						

О П И С Р А Д А

- Изградња изведбеног челичних чебри 34
калма комору

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: НАДЗОРНИ ОРГАН:



ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗН СРС ССС

ОБЈЕКАТ ЖРЕНЗУЧКА СИСТУЦИЈА

МЕСТО НОЈИ САД

ИНВЕСТИТОР ИЖС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН 16.04.2024
31

РАДНО ВРЕМЕ:	Смена	Број радника				Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос.тали	
I смена од до укупно часова			5	2	7	
II смена од до укупно часова						
III смена од до укупно часова						
О П И С Р А Д А						
<div> <div>Температура</div> <div>Време</div> </div>						
<div> <div>У час °C</div> <div>(суњано, облачно, киша)</div> </div>						
<div> <div>У час °C</div> <div>(брзина ветра)</div> </div>						
<div> <div>У час °C</div> <div>(ниво подземних вода)</div> </div>						
ПРИМЕДБЕ						


ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗН СРС ССС
ОБЈЕКАТ ЖРЕНЗУЧКА СИСТУЦИЈА
МЕСТО НОЈИ САД

Основа поруџбине: 4776
Штампа: СРПСКА Смед. Паланка

ВОДЕ ДНЕВНИК:

СРПСКА СМЕД. ПАЛАНКА

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:



НАДЗОРНИ ОРГАН:

СРПСКА СМЕД. ПАЛАНКА



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>ИЗРИС СССС</u> ОБЈЕКАТ <u>НАПРЕДНА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>ГОЉИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>ПЕТАК</u> ДАТУМ <u>19.04.2024</u>		<u>34</u>																						
РАДНО ВРЕМЕ. I смена од <u>8</u> до <u>17</u> укупно <u>9</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова		Смена	Број радника <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Грађ. радн.</th> <th>За-нат.</th> <th>Техн. особ.</th> <th>Ос-тали</th> <th>Укупно</th> </tr> <tr> <td></td> <td><u>5</u></td> <td><u>2</u></td> <td></td> <td><u>7</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		<u>5</u>	<u>2</u>		<u>7</u>											Механизација	Температура У..... час С° (сунчано, облачно, киша) У..... час С° (брзина ветра) У..... час С° (ниво подземних вода)	
Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно																								
	<u>5</u>	<u>2</u>		<u>7</u>																								
О П И С Р А Д А					ПРИМЕДБЕ																							
<p>— МОНТАЖА И РАЗВОДА ЗА КАЧУЛА КОТОРУ</p> <p>— ИЗОЛОВАЊЕ ТРАЧУНИХ ЦЕВИ</p>																												
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Петар Стошић</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Милан Б. Огризанић</u>			НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Ј. Савић</u>																							



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>ЈВ СРБС СРБС</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>Понедељак</u> ДАТУМ <u>22.04.2023</u> 35														
РАДНО ВРЕМЕ. I смена од <u>8</u> до <u>17</u> укупно <u>9</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">Грађ. радн</th> <th style="width: 10%;">За-нат.</th> <th style="width: 10%;">Техн. особ.</th> <th style="width: 10%;">Ос-тали</th> <th style="width: 10%;">Укупно</th> </tr> <tr> <td></td> <td><u>6</u></td> <td><u>2</u></td> <td></td> <td><u>8</u></td> </tr> </table>				Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		<u>6</u>	<u>2</u>		<u>8</u>	Механизација	Температура У..... час С° (сунчано, облачно, киша) У..... час С° (брзина ветра) У..... час С° (ниво подземних вода)	
Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно														
	<u>6</u>	<u>2</u>		<u>8</u>														
О П И С Р А Д А					ПРИМЕДБЕ													
<p>— Монтажа цевоводу за камена комору</p> <p>— Изолационе радничке мере</p> <p>— Повезивање каблова на фансоу</p>																		
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Ђакић</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>[Потпис]</u>		НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>[Потпис]</u>														



ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДУ СРИС ССС
ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА - ВЕЛИКА ГАМ
МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ИЖС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН ЧЕТВАРК ДАТУМ 25.04.2024 38

РАДНО ВРЕМЕ:
I смена од до укупно часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Смена	Број радника				Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
		4	1		5

Температура Време
У час С°
У час С°
У час С°
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

— Монтажа челичних чеве за камена котлору

ВОДЕ ДНЕВНИК: СРПСКИ ДЕГИСТРАЦИОНА

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:



[illegible]