

РАДНО

ИНВЕСТИТОР

ИЗБОТАЧ РАДОВА

ОБЪЕКАТ

МЕСТО

РАДНО ВРЕМЕ

Иасова

укупно

No

1 смена од

укупно

Часова

Уаскова

11 смена од

10

укрупнено

Уаскова

О П И С Р А Д А

**ГРАЂЕВИНСКИ
ДНЕВНИК**

80 листова

80 × 1 290 × 205

80 листов

80 x 1 290 x 205

०८

40

554

CDBCA

ptinum
Smederevska Palanka

Smederevska Palanka

www.optimum.rs

4776

816060031420016

ЖЕНЕЗАНКА СТАЛКА
- ТЕРНОТЕНКА ИЛИ ТАНАКА
(КРАМО "Б")

611.1.1

A4 / OФCET

1000000 руб

5) друге податke koji se ođnose na meђyso6ne ođnose investitora, izvoђa6a radova i drugih zainteresovanih objekata (pitaња rada van redovnog radnog vremena, režijski troškovi, vanredni troškovi i sl.).

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>ЈВ СРБИС СССС</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА - КРИЛО Б</u> МЕСТО <u>НОВИ САД</u>		ИНВЕСТИТОР <u>ИЖС</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН <u>Понедељак</u> ДАТУМ <u>01.03.2024</u>		<u>1</u>									
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време						
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С°	(сунчано, облачно, киша)						
								У..... час С°	(брзина ветра)						
								У..... час С°	(ниво подземних вода)						
I смена од до укупно часова															
II смена од до укупно часова															
III смена од до укупно часова															
О П И С Р А Д А							ПРИМЕДБЕ								
- ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА МОНТАЖИ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТУ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА НОВИ САД - КРИЛО Б															
									ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Срђан Ђошковић</u>		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>[Потпис]</u>			НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>[Потпис]</u>	

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC CCCC
ОБЈЕКАТ Железничка станица Крњоб
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИЖС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Петак ДАТУМ 08. 03. 2024

5

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час..... С° (сунчано, облачно, киша)
I смена од 8 до 17 укупно 9 часова			8	1		9		У..... час..... С° (брзина ветра)
II смена од до укупно часова								У..... час..... С° (ниво подземних вода)
III смена од до укупно часова									

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- МОНТАЖА НОСАЧА ЗА НОШЕЊЕ КАНАЛА ВЕНТИЛАЦИЈЕ
- МОНТАЖА ЧЕКИУНИХ ЦЕВИ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Снежан Ђокић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC CCCC
ОБЈЕКАТ Железничка станица крило Б
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИЖС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ДАН Понедељак ДАТУМ 11.03.2024. 6

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С° (сунчано, облачно, киша)
I смена од 8 до 17 укупно 9 часова			6	2		8		У..... час С° (брзина ветра)
II смена од до укупно часова								У..... час С° (ниво подземних вода)
III смена од до укупно часова									

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- МОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ
- МОНТАЖА НОСАЧА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Срђан Бајић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Милан Б. Стојић

НАДЗОРНИ ОРГАН: Петар С. Стојић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА JV CRIC SCCC
ОБЈЕКАТ Железничка станица Крчко Б
МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ИЖС

ГРАЂЕВИНСКА ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 12.03.2024

7

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С° (сунчано, облачно, киша)
I смена од <u>8</u> до <u>17</u> укупно <u>9</u> часова			<u>6</u>	<u>2</u>		<u>8</u>		У..... час С° (брзина ветра)
II смена од до укупно часова								У..... час С° (ниво подземних вода)
III смена од до укупно часова									

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- МОНТАЖА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ НА ПРВОМ СПРАТУ
ЗА КАСЕНЕ УЧУПРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Срђан Батинић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ДАН

ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ.

Смена

Број радника

Механизација

Грађ.
ради

За-
нат.

Техн.
особ.

Ос-
тали

Укупно

Температура

Време

У..... час С°

(сунчано, облачно, киша)

У..... час С°

(брзина ветра)

У..... час С°

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- Монтажа челичних цеви на првом сахању
за касетне унутрашње јединице
- Монтажа канала за вентилацију

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈУ СРБ ССССИНВЕСТИТОР ИЖСОБЈЕКАТ ЖЕЛЈЕЗНИЧКА СТАНИЦА КРКО БМЕСТО НОВИ САДДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 14.03.2024

9

РАДНО ВРЕМЕ.

Смена

Број радника

Механизација

Грађ.
радрЗа-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

I смена од 8 до 17 укупно 9 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Температура

Време

У..... час С°
(сунчано, облачно, киша)У..... час С°
(брзина ветра)У..... час С°
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- Монтажа канала вентилације
- Монтажа челичних цеви на арматуру
- За касетне унутрашње јединице
- Припрема челичних цеви за подстицање


ВОДЕ ДНЕВНИК:

Срђан Башић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:



НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНВЕСТИТОР

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

РАДНО ВРЕМЕ.

Смена

Број радника

Грађ.
радиЗа-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

У..... час С°

(сунчано, облачно, киша)

У..... час С°

(брзина ветра)

У..... час С°

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А


ПРИМЕДБЕ

- Монтажа великих цеви за касетне
- унификационе јединице
- Монтажа цеви за одвод кондензата
- Монтажа великих цеви у подстанци

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC SSSSSИНВЕСТИТОР ИЖОБЈЕКАТ ЖРЛ РЗНИЧКА СТАНИЦА КРАЈО БМЕСТО НОВИ САДДАН Понедељак ДАТУМ 18.03.2024

11

РАДНО ВРЕМЕ.

Смена

Број радника

Механизација

Грађ.
радиЗа-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

I смена од 8 до 14 укупно 9 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Температура

Време

У..... час С°

(сунчано, облачно, киша)

У..... час С°

(брзина ветра)

У..... час С°

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- Монтажа носача за постојеће унутрашњих јединица
- Монтажа носача цевчи за одвод кондензата
- Монтажа инсталација у машиници

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Орфан Бајић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЗН СВИС ССССИНВЕСТИТОР ИХСОБЈЕКАТ Железничка станица Криво БМЕСТО Нови СадДАН Уторак ДАТУМ 19.03.2024

12

РАДНО ВРЕМЕ.

Смена

Број радника

Грађ.
радиЗа-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

Механизација

I смена од 8 до 17 укупно 9 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Температура

Време

У..... час С°

(сунчано, облачно, киша)

У..... час С°

(брзина ветра)

У..... час С°

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А


ПРИМЕДБЕ

- Монтажа цеви за одвод кондензата
- Монтажа цеви у сабирници
- Повећување ценовога са разградником и сабирником


ВОДЕ ДНЕВНИК:

Срђан Витољковић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:



НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈУ СРБИС ССССИНВЕСТИТОР УХСОБЈЕКАТ Железничка станица Криво БМЕСТО Нова СадДАН Среда ДАТУМ 20.03.2024

13

РАДНО ВРЕМЕ.

Смена

Број радника

Грађ.
радиЗа-
нат.Техн.
особ.Ос-
тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

I смена од 8 до 17 укупно 9 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

У..... час С°
(сунчано, облачно, киша)У..... час С°
(брзина ветра)У..... час С°
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- Монтажа цеви за одвод кондензата
- Монтажа канала за вентилацију

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Срђан Ђокић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:



НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈУ СПИК СССИНВЕСТИТОР ВРСОБЈЕКАТ Железничка станица Криво Б.

МЕСТО

ДАН Четвртак ДАТУМ 21.03.2024

14

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У..... час С° (сунчано, облачно, киша)
I смена од до укупно часова			5	1		6		У..... час С° (брзина ветра)
II смена од до укупно часова								У..... час С° (ниво подземних вода)
III смена од до укупно часова								У..... час С°

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- Монтажа канала за вентилацију на
првом спрату

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Ортен Вилић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Милан Б. Стризовић

НАДЗОРНИ ОРГАН:



MECTO 4084 417

РАДНО ВРЕМЕ.

8 17 9
| смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

О П И С Р А Д А

Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
		5	1		6		У..... час С ^о (брзина, обимност, мила)
							У..... час С ^о (брзина ветра)
							У..... час С ^о (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ


- Норматива капитала берімендегі тіл ұлпаң

Математика
- математика 36 и 36 арифметика

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОДАЧ-РУКОВОДИТАЛ РАДОВА...

НАДЗОРНИ ОРГАН



ИЗВОЂАЧ РАДОВА *УД СДС ССС*

ОБЈЕКАТ *Делателност за изградња путева 5*

МЕСТО *Делателност за изградњу путева*

ИНВЕСТИТОР *ИЖС*

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН *Понеделик* ДАТУМ *25.03.2024*

16

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од *8* до *17* укупно *9* часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

О П И С Р А Д А

*- Мониторинг изградњених касејних јединица
- Мониторинг изградњених јединица*

Смена

Грађ.
радн

За-
нат.

Техн.
особ.

Ос-
тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

У час С°
(сулечево, облачно, киша)

У час С°
(брзина ветра)


У час С°
(ниво подземних вода)

ПРИМЕБАЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА Ју селс ссс

ИНВЕСТИТОР ИЖС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ ЕНЕРГЕТИЧКА СТАНИЦА КРАЈО Б

ДАН ЧОРАК ДАТУМ 26.08.2024

МЕСТО НОЗВ СА

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 8 до 17 укупно 9 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

О П И С Р А Д А

- НОЧНА РАДНА СМЕНА УЧЕШЋУЈУЋИХ РАДНИКА
- ИСПОЛЊЕЊЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА
- НОЧНА РАДНА СМЕНА УЧЕШЋУЈУЋИХ РАДНИКА

Смена	Број радника				Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно

6 1 7

Температура Време

У..... час С°
У..... час С°
У..... час С°
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

17

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Срђан Башић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Милић Б. Милић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Петар С. Стојић

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ЈУ СЕЛС СССС

ОБЈЕКАТ: ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА КРИНО Б

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: ИЖС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: УТОРК ДАТУМ: 02.04.2024

22

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 8 до 17 укупно 9 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена	Број радника				Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
I		5	1		6
II					
III					

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

1. Извођач радова извршио је радове по пројекцији на објекту - железничка станица у Новом Саду. Радови извршени су у складу са пројекцијом и техничким спецификацијом. Радови извршени су у складу са пројекцијом и техничким спецификацијом.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

СРЖАН ЂОСИЋИЋ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

[Својеручни потпис]

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Петар С. Стојић
Директор
130142610

ГРАБЕВИНСКИ ДНЕВНИК

23

ИЗВОДАЧ РАДОВА: ЈУ СЕРС СССС
ОБЈЕКАТ: ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА КРАЈЕ Б
МЕСТО: ДОРЫ САД

ИНВЕСТИТОР: ИЖС

ДАН: 17.04 ДАТУМ: 23.04.2024

РАДНО ВРЕМЕ:	Смена	Број радника				Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	
I смена од 8 до 17	укупно 9	5	1		6	
II смена од до	укупно					
III смена од до	укупно					
ПРИМЕДБЕ						

О П И С Р А Д А

- Изградња бетонске и железне конструкције
улазног портала железничке станице
- Истежирање и постављање железничких
- Монтирање и постављање железничких

ВОДЕ ДНЕВНИК: Срђан Башић ИЗВОДАЧ+РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [Својеручни потпис] НАДЗОРНИ ОРГАН: [Својеручни потпис]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЈУ СЕРИС СССС

ИНВЕСТИТОР МЗН С

ОБЈЕКАТ ЖИЛИШНИ СТАНИЦА КРАЈ Б

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

25

МЕСТО ПЛОШТА БКА

ДАН 11.04.2004 ДАТУМ 25.04.2004

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 8 до 17 укупно 9 часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена	Број радника				Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
I		2	1		3
II					
III					

О П И С Р А Д А

Уређење и изградња саобраћајне инфраструктуре у насељу

Температура

Време

У час С° (сунчано, облачно, киша)

У час С° (брзина ветра)

У час С° (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК

Срђан Баичић

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: **ЈВ СРПС ССС**

ОБЈЕКАТ: **ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА КРИНО Б**

МЕСТО: **НОВИ САД**

ИНВЕСТИТОР: **ИЖС**

ДАН: **11.05.2024**

27

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од **8** до **17** укупно **9** часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Број радника

Смена

Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
	2	1		3

Механизација

Температура

Време

У час С° (сунчано, облачно, киша)

У час С° (брзина ветра)

У час С° (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

Натплатна фасада црква

3.000 м²

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Стефан Јовић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР ИЖС

СРЕДА ДАТУМ 15.04.2024

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали			
I смена од до часова			4	1			У час С°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од до часова							У час С°	(брзина ветра)
III смена од до часова							У час С°	(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

- ГИЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА НА ПРВОМ СПРАТУ ВОДОМ
НАКОН ПУЊЕЊА ИНСТАЛАЦИЈА НА 2,5 (2,5) ИЗДРАЖЕ
СУ ПРОВЕРЕ ПУМПИ У ПОДАСТАНИЦИ


ВОДЕ ДНЕВНИК:

Срђан Бајић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Петар С. Стошић
Др. инж. машиник
330142610



ГРАБЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ДАН

31

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена	Број радника				Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно

Температура

Време

У час Со


У час Со

У час Со

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

РАД НА ПОДСТАВЦИ



ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРТАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ДАН

ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

У

Час

С°

(сунчано, облачно, киша)

У

Час

С°

(брзина ветра)

У

Час

С°

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ


НАСТАВКА ПУНСКИ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРОБЕРА.

ОД ЗАПЛИВНО ИНСТАЛАЦИЈА

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>ЖК СВК ССС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>МЗК</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ <u>Копило "Б" ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦИЈА</u>							ДАН <u>15.05.2014</u> ДАТУМ <u>19.05.2014</u>	
МЕСТО <u>НОВА СЛА</u>							33	
РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од до укупно часова			3	1		4		
II смена од до укупно часова								
III смена од до укупно часова								
О П И С Р А Д А							ПРИМЕДБЕ	
<u>ИСТОВАЊЕ РУКОВА И ОДЗРАЧИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА</u>								
							ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>СРЖАН БАЏИЊАК</u>	
ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Милан Стојић</u>								

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 77 0216 0000

ОБЈЕКАТ ВОЈНА ЦЕНА ЗА ПОДНИРА РАДОВА

МЕСТО ДОВЕРЉИВА

ИНВЕСТИТОР ВРС

ДАН 20.05.2023

34

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Број радника

Смена

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Механизација

Температура

Време

У час °C (сунчано, облачно, киша)

У час °C (брзина ветра)

У час °C (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

НАПОМЕНЕ: ВОЈНА ЦЕНА ЗА ПОДНИРА РАДОВА НА ЦУРПЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Стефан Вукотић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Петар Стошић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДП СРБС СООСОБЈЕКАТ ЖОПАНСКИ ПУТМЕСТО 1000, ОДИНВЕСТИТОР ДП СРБС

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН 10. Јуни 2024 ДАТУМ 21. 6. 2024Температура 10 Време

У час С° (сунчано, облачно, киша)

У час С° (брзина ветра)

У час С° (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ


О П И С Р А Д А

- Изградња у пут комуналне опреме за
канализацију

ВОДЕ ДНЕВНИК: СРБС

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

Температура

Време

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Грађ.

радн

За-

нат.

Техн.

Ос-

тапи

Укупно

Механизација

I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

У час С° (и/или подземних вода)

У час С° (брзина ветра)

У час С° (сунчано, облачно, киша)

О П И С Р А Д А


ПРИМЕЋАБЕ

НАСТАВАК ПУНИМА СРЕДНЕ НАДМОРСКОЈ КОМОРЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:



[illegible]